

**Vállalkozási szerződés
2 számú módosítása**

amely létrejött egyrészről

Név: **Jászapáti Város Önkormányzata**
Cím: 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.
Képviselő: Farkas Ferenc polgármester
Számlavezető: **Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet**
Pénzforgalmi jelzőszám: 69400427-19093844-00000000
Adószám: 15732839-2-16
Azonosító szám: 732835

mint megrendelő – továbbiakban: **Megrendelő**

másrészről:

Név: **V-KRISTÁLY-95 Építőipari, Szolgáltató, Kereskedelmi és Mérnöki Iroda Kft.**
Cím: 5130 Jászapáti, István király u. 19-21.
Képviselő: Vágó Csaba ügyvezető
Számlavezető: **Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet**
Pénzforgalmi jelzőszám: 69400427-19090906
Adószám: 11272481-2-16
Cégjegyzékszám: 16 09 003361

mint vállalkozó – továbbiakban: **Vállalkozó**

között, Jászapátiban „Vállalkozási Szerződés „Jászapáti Városközpont Integrált Városfejlesztése” című projekten belül a „Légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése” kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan (ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0008)” tárgyában 2014. június 20. napján létrejött, valamint 2014. december 16. napján módosított (1. számú Vállalkozási szerződésmódosítás) Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása tárgyában az alulírt napon, a következő feltételekkel.

I. Rendelkező rész

I/1. Felek, a „Vállalkozási Szerződés „Jászapáti Városközpont Integrált Városfejlesztése” című projekten belül a „Légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése” kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan (ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0008)” tárgyban létrejött Vállalkozási szerződés 6.1. pontját, a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján – figyelemmel a 2011. évi CVIII. tv. 132.§ (1) bekezdésére - az alábbiak szerint módosítják (a módosítások félkövér, dőlt, aláhúzott kiemeléssel vannak jelölve):

6.1. A Létesítmény szerződésszerű megvalósításának - műszaki átadás-átvétel lezárásának- határideje: **2015. március 31, mely teljesítési véghatáridő** a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő. Vállalkozó vállalja, hogy ezen időtartam alatt, a szerződésben rögzített kivitelezési munkákat elvégzi, az átadás-átvételi eljárást lefolytatja.

I/2. A Vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.



II. A szerződés módosítás részletes indokolása:

A meglévő erőátviteli kábel a közületi fogyasztókhoz a légvezetékről leágazva földkábelben keresztül jut el a fogyasztási pontig. Az új földkábel rendszert az István király úti csatlakozási ponton, a Tüzér utcai átvezetési ponton, a Partizán utcai ponton, a Kálmán utcai átvezetési ponton és a Táncsics M. úti csatlakozási ponton át kell kötni. Az átkötésekhez a leírt körzethatároknál feszültségmentesítésre van szükség, annak érdekében, hogy az átkötések elkészüljenek, illetőleg a közületek becsatlakozási pontjai megszűnjenek és az új csatlakozó szekrényeken keresztül áram alá helyezhetőek legyenek.

A bontási munkálatok megkezdésekor a körzethatároknál a légvezetékek megszüntetéséhez, feszültségmentesítéséhez szintén áramszünet kell. A tervezett áramszünetek mértéke: 2*1 napos.

A téli időszakban az érintett tulajdonosok, magánszemélyek, közületek részére a működő rendszerek folyamatos üzemelése elektromos energia nélkül nem lehetséges. A 2-szer 1 napos áramszünet a felhasználókat fűtési és egyéb elektromos berendezéseik üzemeltetésében akadályozza. A fentiekre tekintettel, a beruházás teljesíthetősége érdekében - fogyasztói elégedetlenség kizárása érdekében - a Felek a Vállalkozási szerződés 6.1. pontjában meghatározott teljesítési határidő, jelen szerződésmódosítás rendelkező részében foglaltak szerinti módosítása mellett döntöttek.

II/2. Közbeszerzési-jogi szempontú indokolás

Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen vállalkozási szerződés módosítás megkötésére.

Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a vállalkozási szerződés módosítással összefüggő körülményeket:

- a) a vállalkozási szerződés módosítás egyáltalán nem érintett olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indokai az alábbiak:
- kizárólag a teljesítési határidő került módosításra a vállalkozási szerződésben, amely szerződéses elem nem volt bírálati szempont a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban,
 - a közbeszerzési eljárásban bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevő, ugyanezzel a helyzettel kellett volna szembesülnie, mint a Vállalkozónak, erre tekintettel a piaci verseny korlátozásának, megsértésének a lehetősége nem állapítható meg, a sérelemnek még az elvi lehetősége is kizárt,
 - a teljesítési határidő jelen szerződés szerinti módosítása akkor sem befolyásolta volna a vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eredményét, amennyiben már a közbeszerzési eljárásban is ismert lett volna a módosított határidő.
- b) a vállalkozási szerződés módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indoka az alábbi:
- a vállalkozási szerződés módosítás nem érintette a vállalkozási szerződés vállalási árát.

c) a vállalkozási szerződés módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indoka az alábbi:

- a vállalkozási szerződés módosítás egyáltalán nem érintette (nem változtatta meg) a szerződés tárgyát, műszaki tartalmát, az változatlan tartalmú maradt.

Jelen szerződésmódosítás véleményeltérés nélkül, változatlan tartalommal érvényes. Szerződő felek ezen szerződés módosítást kölcsönösen átolvásták, értelmezték és azt mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

MEGRENDELŐ:
Aláírta és lepecsételte:



Az aláíró neve és beosztása:
Kelt, Jászapáti, 2015. február 20.

VÁLLALKOZÓ:
Aláírta és lepecsételte:

Az aláíró neve és beosztása:
Kelt, Jászapáti, 2015. február 20.

V-KRISTÁLYOS Építőipari, Szolgáltató,
Kereskedelmi és Mérnöki Iroda Kft.
5130 Jászapáti, István király út 19-21.
Pf.: 24.
Tak.szöv.: 69400427-19090906
Adószám: 11272481-2-16



Ellenjegyzem: