
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészt

Név: Jászapáti Városi Önkormányzat
székhely: 5130 Jászapáti, dr. Szlovenszák Imre út 2.
képviseli: Farkas Ferenc polgármester
adószám: 15732839-2-16
számlavezető pénzügyintézet: Jászárokszállás és Vidéke Takarékszövetkezet
bankszámlaszám: 69400427-19093916
telefon: +36 57 441-076
fax: +36 57/440-338
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészt:

Név: UR-FA Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhely: 5130 Jászapáti, dr. Szlovenszák Imre út 61.
képviseli: Farkas János
cégjegyzékszám: 16-09-005632
adószáma: 11831383-2-16
számlavezető pénzügyintézet: OTP Kerületi fiók, XVI. ker. Sashalom (1163 Budapest, Jókai u. 1/b.)
bankszámlaszám: 11716008-20161949-00000000
Elérhetőség:
telefon: 06-1/405-9103
fax: 06-1/405-6622
kivitelezői nyilvántartási szám: 21A44854
mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

között, a továbbiakban Szerződő Felek az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy 2014. augusztus 7-én építési kivitelezési vállalkozási szerződést kötöttek a **„Vállalkozási szerződés tanyasi termékeket feldolgozó-hűtő és bolt kialakítására, valamint technológiai fejlesztésére”** tárgyú munka megvalósítására.

2. Szerződés módosítás indoka:

A kivitelezési munkálatokat a vállalkozó az eredetileg tervezettnél csak később tudta elkezdni, tekintettel arra, hogy az eredetileg a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlan tulajdonjogának a rendezése időben elhúzódott, valamint tovább késleltette a kivitelezési munkák elvégzését, hogy az építkezési területen található régi ingatlant le kellett bontani. Az alapásáskor pincét találtak az épület helyén, melyet talajcserével gondos-időigényes tömörítéssel tettek teherbíróvá. Az épület helyszínen készített vasbeton pillérek, és vasbeton lemezfödémekkel készül. E technológia a legidőigényesebb, mert növeli a kivitelezési időt azáltal, hogy a betonkötés ideje alatt az aláírt épületben belső munkákat sem tudnak végezni. Az ingatlan – a szerződéskötéskor még előre nem látható - elhúzódó tulajdonjogi rendezése, valamint a fenti műszaki indokok miatt nem tette lehetővé az eredeti szerződésben vállalt teljesítési határidő betartását.

3. A vállalkozási szerződés „A felek együttműködése” 2. pontjában rögzített 2014. december 10-i teljesítési határidő jelen szerződésmódosítással **2015. április 30-ra** módosul.

4. A vállalkozási szerződés „Egyéb rendelkezések” 5. pontjában felsorolt „Pénzügyi ütemterv” helyébe a jelen szerződés módosítás mellékletét képező **„Módosított Pénzügyi ütemterv** kerül”.

5. Az 1. pontban megnevezett vállalkozási szerződés itt nem érintett rendelkezéseit a szerződő felek változatlan tartalommal megerősítik.

Jelen szerződés módosítás melléklete:

- Módosított Pénzügyi ütemterv

Jászapáti, 2014. december 2.



Megrendelő
Jászapáti Városi Önkormányzat *
képviseli
Farkas Ferenc polgármester



UR-FA
Ipari, Ker. és Szolg. KFT.
5130 Jászapáti
dr. Szlovencsák Imre út 61.
Tel./fax: (06) 57-443-266
Adószám: 11831383-2-16

Vállalkozó
UR-FA Kft.
képviseli
Farkas János ügyvezető